

Звіт
щодо виконання інвестиційної програми у сфері централізованого водопостачання та водовідведення ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»
за 2023 рік

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Схвалено на плановий період в цілому за інвестиційною				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн. (без ПДВ)	Стан виконання (з наростаючим підсумком)				
		Кількісний показник (одиниця виміру)	загальна сума, тис.грн. (без ПДВ)	з урахуванням:			фактичне виконання		Виконавець робіт, послуг, продавець товару	Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
ВОДОПОСТАЧАННЯ											
1	Капітальний ремонт освітлювача №2 на насосно – фільтрувальній станції ЦТВМ	1	1 041,40	556,18	485,22	1 041,40	1 041,40	1,00	1 041,40	ТОВ "ХОТ-ГАЗ"	Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 27.04.2023; Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 16.06.2023 за Договором №6334-ДЭ-ПрТЭС від 27.02.2023
2	Упровадження геоінформаційної системи мереж централізованого водопостачання, 1 етап	1	167,60		167,60	167,60	167,60	1,00	149,31	ТОВ «Інтерпроект ГМВН»	Акт № 1 приймання виконаних робіт від 10.04.2023; Акт № 2 приймання виконаних робіт від 10.05.2023; Акт № 3 приймання виконаних робіт від 30.06.2023; Акт № 4 приймання виконаних робіт від 27.09.2023 за Договором №6378-ДЭ-ПрТЭС від 03.03.2023
Усього за розділом I			1 209,00	556,18	652,82	1 209,00	1 209,00		1 190,71		
ВОДОВІДВЕДЕННЯ											
1	Капітальний ремонт каналізаційних мереж від буд. № 15 по вул. Космонавта Волкова КК-87 - КК-382 до КК-393 по вул. Світанок буд.16	180 м	589,00	107,62	481,38	589,00	589,00	0,00	416,72	ТОВ "ХОТ-ГАЗ"	Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 30.08.2023 за Договором № 6315-ДЭ-ПрТЭС від 20.02.2023
	Упровадження геоінформаційної системи мереж централізованого водовідведення, 1 етап	1	253,00		253,00	253,00	253,00	1,00	234,72	ТОВ «Інтерпроект ГМВН»	Акт № 1 приймання виконаних робіт від 10.04.2023; Акт № 2 приймання виконаних робіт від 10.05.2023; Акт № 3 приймання виконаних робіт від 30.06.2023; Акт № 4 приймання виконаних робіт від 27.09.2023 за Договором №6378-ДЭ-ПрТЭС від 03.03.2023
Усього за розділом II			842,00	107,62	734,38	842,00	842,00		651,44		
Усього за інвестиційною програмою			2 051,00	663,80	1 387,20	2 051,00	2 051,00		1 842,14		