

Звіт
щодо виконання інвестиційної програми у сфері централізованого водопостачання та водовідведення ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»
за 2019 рік

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Схвалено на плановий період в цілому за інвестиційною програмою				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)	Стан виконання (з наростаючим підсумком)				
		Кількісний показник (одиниця виміру)	загальна сума, тис.грн. (без ПДВ)	з урахуванням:			Кошти, що враховуються у структурі тарифів, тис.грн. (без ПДВ)	фактичне виконання		Виконавець робіт, послуг, продавець товару	Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку			Кількісний показник (одиниця виміру)	Обсяг капітальних інвестицій, тис.грн. (без ПДВ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВОДОПОСТАЧАННЯ											
1	"Капітальний ремонт водопровідних мереж ж / м Придніпровськ": 1. Ду-150 мм від ВК-87(а) до ВК-65 вул.Станіславського,11; 2. Ду-100мм від ВК-65 по вул. Станіславського,11 до ВК-108 вул. Станіславського,15; 3. Ду-100мм від ВК-65 по вул. Станіславського,11 до ВК-63 по вул. Станіславського,7; 4. Ду-100мм від ВК-53 по вул. Космонавта Волкова,17 до ВК-62 по вул. Станіславського,5; 5. Ду-150 мм від ВК-16 по вул. Космонавта Волкова,17 до ВК-45 по вул.Василя Симоненко.	795 м	1001,09	301,16	699,93	1001,09	1001,09	795	958,90	ТОВ "ХОТ-ГАЗ"	Акт №1 прийняття виконаних будівельних робіт, від 29.07.2019р., Акт №2 прийняття виконаних будівельних робіт, від 30.08.2019р., Акт №3 прийняття виконаних будівельних робіт, від 21.10.2019р., Акт №4 прийняття виконаних будівельних робіт, від 07.11.2019р., Акт №4 та №5 прийняття виконаних будівельних робіт, від 18.12.2019р.
Усього за розділом I			1001,09	301,16	699,93	1001,09	1001,09	795	1040,48		
ВОДОВІДВЕННЯ											
1	"Капітальний ремонт каналізаційного магістрального колектора в межах парку культури та відпочинку Придніпровський": Ду - 300 мм від КК-124 (є) до КК - 124 (з) по вул. Берсенівська,1	130 м	170,0	63,8	106,2	170,0	170,0	130	170,0	ТОВ "ХОТ-ГАЗ"	Акт №1 прийняття виконаних будівельних робіт, від 02.07.2019р.
Усього за розділом II			170,0	63,8	106,2	170,0	170,0	130	171,9		
Усього за інвестиційною програмою			1171,09	365,01	806,08	1171,09	1171,09	925,00	1212,34		