

**Звіт**  
**щодо виконання інвестиційної програми у сфері централізованого водопостачання та водовідведення ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»**  
**за 2020 рік**

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Схвалено на плановий період в цілому за інвестиційною програмою				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)	Стан виконання (з наростаючим підсумком)				
		Кількісний показник (одиниця виміру)	загальна сума, тис.грн. (без ПДВ)	з урахуванням:			Кошти, що враховуються у структурі тарифів, тис.грн. (без ПДВ)	фактичне виконання		Виконавець робіт, послуг, продавець товару	Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку			Кількісний показник (одиниця виміру)	Обсяг капітальних інвестицій, тис.грн. (без ПДВ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>І ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>											
1	"Капітальний ремонт водопровідних мереж ж / м Придніпровськ": 1.Вуличний водогін ДУ-200мм від ВК-109 (вул.Н.Данченка) по вул Роторна до ВК-110 (вул.Лівобережна,1а); 2.Вуличний водогін ДУ-100мм від ВК-95 (вул.Роторна,8) до ВК – 95а (вул. Електрична,16), та розподільча мережа ДУ-76мм від буд. №8 до буд. №18 по вул. Електрична; 3.Вуличний водогін ДУ-100мм від ВК-144 вул.Карагандинська, 7 до буд. №5 по вул.Карагандинська; 4. Вуличний водогін ДУ-100мм від ВК-87 вул.Космонавта Волкова,20 до ВК-87а буд.№24 по вул. Космонавта Волкова.	550 м	1001,09	301,16	699,93	1001,09	1001,09	проект	116,19	ТОВ "ІНТЕРЕНЕРГО СЕРВІС"	Акт № 1-09 здачі-приймання виконаних проектних вишукувальних робіт від 12.10.2020 р. за договором від 18.05.2020 №4139-ДЭ-ПрТЭС
								220 м	385,62	ТОВ "ХОТ-ГАЗ"	Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 21.10.2020 р. за договором від 11.08.2020 №4303-ДЭ-ПрТЭС
								330 м	449,12	ТОВ "ХОТ-ГАЗ"	Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 03.12.2020 р. за договором від 11.08.2020 №4303-ДЭ-ПрТЭС
<b>Усього за розділом І</b>		<b>1001,09</b>	<b>301,16</b>	<b>699,93</b>	<b>1001,09</b>	<b>1001,09</b>		<b>550 м</b>	<b>950,94</b>		
<b>ІІ ВОДОВІДВЕДЕННЯ</b>											
1	"Капітальний ремонт каналізаційного магістрального колектора Ду - 150 мм від КК-51 до КК - 61 по вул. Електрична"	180 м	170,0	63,8	106,2	170,0	170,0	проект	18,33	ТОВ "ХОТ-ГАЗ"	Акт №1 здачі-приймання виконаних проектних вишукувальних робіт від 28.07.2020 за договором від 07.05.2020 №4124-ДЭ-ПрТЭС
								180 м	130,64		Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт від 29.07.2020 р. за договором від 07.05.2020 №4124-ДЭ-ПрТЭС
									21,03		Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт від 12.08.2020 за договором від 07.05.2020 №4124-ДЭ-ПрТЭС
<b>Усього за розділом ІІ</b>		<b>170,0</b>	<b>63,8</b>	<b>106,2</b>	<b>170,0</b>	<b>170,0</b>		<b>180 м</b>	<b>170,0</b>		
<b>Усього за інвестиційною програмою</b>		<b>1171,09</b>	<b>365,01</b>	<b>806,08</b>	<b>1171,09</b>	<b>1171,09</b>			<b>1120,93</b>		