

**Звіт  
щодо виконання інвестиційної програми у сфері теплопостачання ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО»  
за 2021 рік**

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Схвалено на плановий період в цілому за інвестиційною програмою				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн. (без ПДВ)	Стан виконання (з наростаючим підсумком)				
		Кількісний показник (одиниця виміру)	загальна сума, тис.грн. (без ПДВ)	з урахуванням:			Кошти, що враховуються у структурі тарифів, тис.грн. (без ПДВ)	фактичне виконання		Виконавець робіт, послуг, продавець товару	Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку			Кількісний показник (одиниця виміру, м)	Обсяг капітальних інвестицій, тис.грн. (без ПДВ)		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
I	<b>ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОЇ ЕНЕРГІЇ</b>										
1	Заміна трубопроводів теплової мережі dy=150 мм на попередньо ізольовані, а саме: Ділянка магістральних теплових мереж від МК-40 до МК-42;	290 м (у однотрубно му обчисленні)	500,00	132,78	367,22	500,00	500,00	290	500,00	ТОВ "ХОТ-ГАЗ"	Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 19.07.2021 р. за Договором №4764-ДЭ-ПрТЭС від 09.03.2021р.
<b>Усього за інвестиційною програмою</b>			<b>500,00</b>	<b>132,78</b>	<b>367,22</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>290</b>	<b>500,00</b>		