

Звіт
щодо виконання інвестиційної програми у сфері централізованого водопостачання та водовідведення ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»
за 2021 рік

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Схвалено на плановий період в цілому за інвестиційною програмою					Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн. (без ПДВ)	Стан виконання (з наростаючим підсумком)			
		Кількісний показник (одиниця виміру)	загальна сума, тис.грн. (без ПДВ)	з урахуванням:		Кошти, що враховуються у структурі тарифів, тис.грн. (без ПДВ)		фактичне виконання		Виконавець робіт, послуг, продавець товару	Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку			Кількісний показник (одиниця виміру)	Обсяг капітальних інвестицій, тис.грн. (без ПДВ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I											
ВОДОПОСТАЧАННЯ											
1	Капітальний ремонт освітлювача №1 на насосно – фільтрувальній станції ЦТВМ	1	1001,09	301,16	699,93	1001,09	1001,09	1	998,73	ТОВ "ХОТ-ГАЗ"	Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 31.05.2021 р. за Договором №4747-ДЭ-ПрТЭС від 09.03.2021р. Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 30.06.2021 р. за Договором №4747-ДЭ-ПрТЭС від 09.03.2021 р.
Усього за розділом I			1001,09	301,16	699,93	1001,09	1001,09	1	998,73		
II											
ВОДОВІДВЕДЕННЯ											
1	Капітальний ремонт магістральної мережі водовідведення Ду - 150 мм від КК-58 до КК - 537	130 м	170,0	63,8	106,2	170,0	170,00	130	166,35	ТОВ "ХОТ-ГАЗ"	Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 19.07.2021 р. за Договором №4785-ДЭ-ПрТЭС від 17.03.2021р. Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 26.07.2021 р. за Договором №4785-ДЭ-ПрТЭС від 17.03.2021 р.
Усього за розділом II			170,0	63,8	106,2	170,0	170,00	130	166,3		
Усього за інвестиційною програмою			1171,09	365,01	806,08	1171,09	1171,09		1165,07		