

Звіт
щодо виконання інвестиційної програми у сфері централізованого водопостачання та водовідведення ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»
за 2022 рік

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Схвалено на плановий період в цілому за інвестиційною програмою				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн. (без ПДВ)	Стан виконання (з наростаючим підсумком)				
		Кількісний показник (одиниця виміру)	загальна сума, тис.грн. (без ПДВ)	з урахуванням:			фактичне виконання		Виконавець робіт, послуг, продавець товару	Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
I											
ВОДОПОСТАЧАННЯ											
1	Капітальний ремонт освітлювача на насосно – фільтрувальній станції ЦТВМ	1	1209,00	556,184	652,816	1209,00	1209,00	1	1202,538	ТОВ "ХОТ-ГАЗ"	Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 28.02.2022р. за Договором №5428-ДЭ-ПрТЭС від 25.01.2022р. Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 31.03.2022р. за Договором №5428-ДЭ-ПрТЭС від 25.01.2022р. Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт від 29.04.2022р. за Договором №5428-ДЭ-ПрТЭС від 25.01.2022р.
Усього за розділом I			1209,00	556,184	652,816	1209,00	1209,00	1	1202,538		
II											
ВОДОВІДВЕДЕННЯ											
1	Капітальний ремонт магістральної мережі водовідведення	275 м	842,0	107,621	734,379	842,00	842,00	275 м	839,076	ТОВ "ХОТ-ГАЗ"	Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 31.08.2022р. за Договором №5475-ДЭ-ПрТЭС від 03.02.2022р. Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 30.09.2022р. за Договором №5475-ДЭ-ПрТЭС від 03.02.2022р. .
Усього за розділом II			842,0	107,621	734,379	842,00	842,00	275 м	839,1		
Усього за інвестиційною програмою			2051,00	663,805	1387,195	2051,00	2051,00		2041,614		