

Звіт
щодо виконання інвестиційної програми у сфері теплопостачання ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»
за 2023 рік

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Схвалено на плановий період в цілому за інвестиційною програмою					Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)	Стан виконання (з наростаючим підсумком)			
		Кількісний показник (одиниця виміру)	загальна сума, тис.грн. (без ПДВ)	з урахуванням:		Кошти, що враховуються у структурі тарифів, тис.грн. (без ПДВ)		фактичне виконання		Виконавець робіт, послуг, продавець товару	Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку			Кількісний показник (одиниця виміру)	Обсяг капітальних інвестицій, тис.грн. (без ПДВ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ										
1	Заміна трубопроводів теплової мережі du=200 мм на попередньо ізолювані, а саме: 1. Магістральна тепла мережа від МК-57 до МК-58 по вул. Роторна	36 м (у однострубному обчисленні)	399,88	132,78	267,10	399,88	399,88	36 м	399,05	ТОВ "ХОТ-ГАЗ"	Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 23.06.2023 р. за договором від 20.02.2023 № 6313-ДЭ-ПрТЭС
Усього за інвестиційною програмою			399,88	132,78	267,10	399,88	399,88	36 м	399,05		