

Звіт
щодо виконання інвестиційної програми у сфері теплопостачання ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»
за період з 01.10.2024 по 30.09.2025

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Схвалено на плановий період в цілому за інвестиційною програмою					Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)	Стан виконання (з наростаючим підсумком)			
		Кількісний показник (одиниця виміру)	загальна сума, тис.грн. (без ПДВ)	з урахуванням:		Кошти, що враховуються у структурі тарифів, тис.грн. (без ПДВ)		фактичне виконання		Виконавець робіт, послуг, продавець товару	Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку			Кількісний показник (одиниця виміру)	Обсяг капітальних інвестицій, тис.грн. (без ПДВ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ										
1	Капітальний ремонт магістральних теплових мереж інв.№10000013977/0000 від МК-74 на перехресті вул.Роторна (непарна сторона) та вул. Є. Маланюка ж/м Придніпровський у 2025 році	36 м (у однострубному обчисленні)	298,73	120,87	177,86	298,73	298,73	36 м	298,73	ТОВ "ХОТ-ГАЗ"	Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 19.09.2025 за договором від 10.03.2025 № 232-ДЕ-ПрТЕС-П071
Усього за інвестиційною програмою			298,73	120,87	177,86	298,73	298,73	36 м	298,73		