

**Пояснювальна записка
щодо виконання інвестиційної програми у сфері теплопостачання
ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»
за 2018 рік**

ВІДОКРЕМЛЕНИМ ПІДРОЗДІЛОМ ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ДТЕК «ДНІПРОЕНЕРГО» (далі ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС) була розроблена та узгоджена з заступником міського голови інвестиційна програма, яка передбачала виконання заходів по заміні ділянок трубопроводів теплової мережі на попередньо ізольовані.

Відповідно до затвердженої інвестиційної програми запланована дата початку і завершення виконання інвестиційної програми – 3 квартал 2018 року, фактично заходи інвестиційної програми виконані в 4 кварталі 2018 року.

Результативний показник здійснення заходів інвестиційної програми, а саме: зниження понаднормативних втрат теплової енергії на 66,46 Гкал на рік, виконано.

Результати аналізу здійснення заходів інвестиційної програми за 2018 рік у кількісних та якісних показниках наведено у наступній таблиці:

№ п/п	Найменування заходів (пооб'єктне)	Протяжність ділянок теплової мережі у однотрубному обчисленні, м (План)	Протяжність ділянок теплової мережі у однотрубному обчисленні, м (Факт)	План, тис.грн., без ПДВ	Факт, тис.грн., без ПДВ
1	Заміна трубопроводів теплової мережі на ділянці від теплової камери ТК-19-2 до житлових будинків по вул. Вознюка, 5а, 7а, d=57 мм на попередньо ізольовані	103,9	103,9	34,29	34,45
2	Заміна трубопроводів теплової мережі на ділянці від теплової камери ТК-12-2 до житлового будинку по вул. Євгена Маланюка, 4, d=57 мм на попередньо ізольовані	75	68	24,75	22,55
	РАЗОМ	178,9	171,9	59,04	57,00

Заходи, що передбачені інвестиційною програмою, в кількісному та грошовому вимірі виконані на 96%. Невиконання пов'язане із зростанням цін на матеріали та відсутністю інших джерел фінансування інвестиційної програми.

Зарахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами здійснювалось відповідно до ПКМУ від 09.10.2013 р. № 750 щоденно з коштів, що надходили на поточний рахунок від споживачів як сплата за надані послуги з теплопостачання. В зв'язку з тим, що рівень оплати від споживачів в 2018 році склав лише 72% від суми наданих послуг, сума надходжень на поточний рахунок із спеціальним режимом використання в 2018 році склала 31,76 тис.грн. без ПДВ, при запланованих 59,04 тис.грн. без ПДВ.

Оскільки спосіб виконання передбачених інвестиційною програмою заходів – господарський, то витрачання коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання здійснювалось тільки для оплати за матеріали – попередньо ізольовані труби. Згідно умов договору купівлі, розрахунок за поставлені матеріали (попередньо ізольовані трубопроводи) виконано ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС в повному обсязі 28.03.2019р.

Структурою діючих в 2018 році тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води не передбачено витрати на виробничі інвестиції. Джерелом фінансування інвестиційної програми у сфері тепlopостачання ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» на 2018 рік є тільки амортизаційні відрахування. Тому вплив результатів виконання інвестиційної програми на структуру тарифів відсутній.