

Звіт
щодо виконання інвестиційної програми у сфері тепlopостачання ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»
за 2019 рік

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Схвалено на плановий період в цілому за інвестиційною програмою					Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)	Стан виконання (з наростаючим підсумком)			
		Кількісний показник (одиниця виміру)	загальна сума, тис.грн. (без ПДВ)	з урахуванням:		Кошти, що враховуються у структурі тарифів, тис.грн. (без ПДВ)		фактичне виконання		Виконавець робіт, послуг, продавець товару	Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку			Кількісний показник (одиниця виміру)	Обсяг капітальних інвестицій, тис.грн. (без ПДВ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ										
1	Заміна трубопроводів теплової мережі d=159 мм на попередньо ізольовані, а саме: Магістральна теплова мережа від МК-35 до МК-40 по вул. Світанкова	460 м (у однострубному обчисленні)	925,00	132,78	792,22	925,00	925,00	460	922,37	ТОВ "ХОТ-ГАЗ"	Акт №1 прийняття виконаних будівельних робіт, від 30.08.2019р.
									97,99	КП "Управління контролю за благоустроєм міста"	№К -00116613 від 16.10.2019; №К -00121089 від 05.12.2019; №К -00121082 від 05.12.2019; №К -00121101 від 05.12.2019
Усього за інвестиційною програмою			925,00	132,78	792,22	925,00	925,00	460,00	1020,36		