

**Звіт
щодо виконання інвестиційної програми у сфері теплопостачання ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»
за 2020 рік**

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Схвалено на плановий період в цілому за інвестиційною програмою					Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)	Стан виконання (з наростаючим підсумком)			
		Кількісний показник (одиниця виміру)	загальна сума, тис.грн. (без ПДВ)	з урахуванням:		Кошти, що враховуються у структурі тарифів, тис.грн. (без ПДВ)		фактичне виконання		Виконавець робіт, послуг, продавець товару	Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку			Кількісний показник (одиниця виміру)	Обсяг капітальних інвестицій, тис.грн. (без ПДВ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОЇ ЕНЕРГІЇ										
1	Капітальний ремонт магістрального трубопровода теплової мережі від МК-40 до МК-42 по вул.Світанкова з заміною на попередньоізольовані	230 м (у однострубно му обчисленні)	497,00	132,78	364,22	497,00	497,00	проект	29,07	ТОВ "ІНТЕРЕНЕРГ ОСЕРВІС"	Акт № 2-09 здачі-приймання виконаних проектних вишукувальних робіт від 12.10.2020 за договором від 18.05.2020 №4140-ДЭ-ПрТЭС
								230	461,11	ТОВ "ХОТ-ГАЗ"	Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 15.10.2020 р. за договором від 07.08.2020 №4285-ДЭ-ПрТЭС
Усього за інвестиційною програмою			497,00	132,78	364,22	497,00	497,00	230,00	490,18		