

Звіт
щодо виконання інвестиційної програми у сфері теплопостачання ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ «ДТЕК ДНПРОЕНЕРГО»
за 2022 рік

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Схвалено на плановий період в цілому за інвестиційною програмою					Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)	Стан виконання (з наростаючим підсумком)				
		Кількісний показник (одиниця виміру)	загальна сума, тис.грн. (без ПДВ)	з урахуванням:				Кошти, що враховуються у структурі тарифів, тис.грн. (без ПДВ)	фактичне виконання		Виконавець робіт, послуг, продавець товару	Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	невикористані кошти за 2016 рік			Кількісний показник (одиниця виміру)	Обсяг капітальних інвестицій, тис.грн. (без ПДВ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ											
1	Капітальний ремонт теплових мереж від МК – 20 до МК – 22 ж/м Придніпровськ: 1. Магістральна теплова мережа по вул. Космонавта Волкова від МК – 20 (перехрестя вул. Енергетиків (непарна сторона) та вул. Космонавта Волкова) до МК – 22 (перехрестя вул. Енергетиків (парна сторона) та вул. Космонавта Волкова)	200 м (у однотрубном у обчисленні)	638,00	132,78	279,22	226,00	638,00	638,00	200	638,00	ТОВ "ХОТ-ГАЗ"	Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 30.09.2022 р. за договором від 26.07.2022 №5811-ДЭ-ПрТЭС
Усього за інвестиційною програмою			638,00	132,78	279,22	226,00	638,00	638,00	200	638,00		